



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ National Vaccine Institute , NVI

อาคาร ๔ ชั้น ๕ สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

บันทึกข้อความ

ที่ สวช ๐๖.๕๓๘

๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า ตามโครงการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ผ่านผู้จัดการสำนักอำนวยการ)

ตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อนุมัติแผนจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ตามโครงการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า ตามโครงการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ จะดำเนินการประกาศในเว็บไซต์ของสถาบันฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรเดช คำเอี่ยม)

นักบริหารงานพัสดุดระดับกลาง

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินการ

และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า

ตามโครงการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(น.ส.สาวิตรี ภิรมย์กิจ)

ผู้จัดการสำนักอำนวยการ

- ทราบ

- ประกาศเว็บไซต์ของสถาบัน ฯ ต่อไป

(นายนคร เปรมศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

.....

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี แยกเป็นแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า โดยมีผลการดำเนินการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อ/จ้าง/เช่า ได้ดังนี้

๑. ผลการจัดซื้อ จัดซื้อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๓,๗๒๕.๘๑ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) โดยภาพรวมสามารถดำเนินการจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันฯ ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรค

• การเบิกวัสดุสำนักงาน เพื่อไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ อาจทำให้ภาพรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการฯ อาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

• ผู้รับผิดชอบโครงการควรดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการตามแผนการจัดซื้อที่กำหนดไว้ด้วย จะทำให้ภาพรวมของการจัดซื้อและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ผลการจัดจ้าง จัดจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๑,๑๔๘.๔๕ บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์) โดยภาพรวมสามารถดำเนินการจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้ มีบางรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ค.ส.ล. ๗ ชั้น

งบประมาณก่อสร้างฯ ที่ได้รับจัดสรร

ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ได้รับจัดสรร	๒๒,๗๔๙,๕๐๐ บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ได้รับจัดสรร	๑๐,๖๖๐,๘๐๐ บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ได้รับจัดสรร	๑๕,๑๘๖,๖๐๐ บาท
ผูกพัน		<u>๕๘,๕๙๖,๙๐๐ บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>๑๐๘,๕๙๕,๙๐๐ บาท</u>

ตามที่สถาบันได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถาบัน คสล. ๗ ชั้น ระยะเวลาตามสัญญา ๖๐๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ต่อมาได้ขยายระยะเวลาเพิ่มอีก ๑๘๕ วัน เป็นสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ และขยายระยะเวลครั้งที่ ๒ จำนวน ๕๔ วัน เป็นสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ความก้าวหน้าการก่อสร้างฯ สรุปได้ดังนี้

๑. การส่งมอบงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย ๑) ก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน ๒) ถมดิน ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ๓) ปักผัง ทดสอบดิน ๔) ทำงานเสาเข็ม จำนวน ๑๖๓ ต้น (รวมเข็มทดสอบ) ๕) ก่อสร้างฐานราก ๖) หล่อเสาตอม่อ และ ๗) หล่อถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ดิน ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถเบิกจ่ายเงินงวด ๑ จำนวน ๔,๑๒๒,๐๕๐ บาท ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. การส่งมอบงานงวดที่ ๒ ประกอบด้วย ๑) วาง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๑ ๒) หล่อคาน - พื้นชั้นที่ ๑ ๓) หล่อบันไดและทางลาดขึ้นชั้นที่ ๑ ๔) หล่อเสารับชั้นที่ ๒ ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สามารถเบิกจ่ายเงินงวด ๒ จำนวน ๔,๕๕๕,๙๕๐ บาท ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๓. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งประกอบด้วย ๑) วาง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๒ ๒) หล่อคานและกันสาด ชั้นที่ ๒ ๓) หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๒ ๔) หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๒ ๕) หล่อเสารับชั้นที่ ๓ ได้ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับกำหนด ประชุมเพื่อตรวจรับงานในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๓ จำนวน ๒,๘๒๐,๓๕๐ บาท ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๔. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๔ ซึ่งประกอบด้วย ๑) วาง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๓ ๒) หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๓ ๓) หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๓ ๔) หล่อเสารับชั้นที่ ๔ ๕) เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๑ ๖) เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ ๗) ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๑ ๘) ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๑ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ได้ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ และ คณะกรรมการตรวจรับกำหนดประชุมเพื่อตรวจรับงานในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ สามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๔ จำนวน ๖,๗๒๕,๔๕๐.๐๐ บาท ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๕. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๕ ซึ่งประกอบด้วย ๑) วาง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๔ ๒) หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๔ ๓) หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๔ ๔) หล่อเสารับชั้นที่ ๕ ๕) เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๒ ๖) เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๒ ๗) ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๒ ๘) ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๒ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๙) เดินสายไฟภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ ได้ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และคณะกรรมการตรวจรับกำหนดประชุมเพื่อตรวจรับงานในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ สามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๕ จำนวน ๗,๕๙๓,๒๕๐.๐๐ บาท ในเดือนเมษายน ๒๕๖๘

๖. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๖ ซึ่งประกอบด้วย ๑) วาง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๕ ๒) หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๕ ๓) หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๕ ๔) หล่อเสารับชั้นที่ ๖ ๕) เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๓ ๖) เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๓ ๗) ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๓ ๘) ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๓ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๙) เดินสายไฟภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ ได้ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และคณะกรรมการตรวจรับ ประชุมเพื่อตรวจรับงานในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ สามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๖ จำนวน ๗,๕๙๓,๒๕๐.๐๐ บาท ในเดือนเมษายน ๒๕๖๘

๗. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๗ ซึ่งประกอบด้วย ๑) วาง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๖ ๒) หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๖ ๓) หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๖ ๔) หล่อเสารับชั้นที่ ๗ ๕) เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๔ ๖) เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๔ ๗) ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๔ ๘) ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๔ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๙) เดินสายไฟภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ ได้ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ และคณะกรรมการตรวจรับ ประชุมเพื่อตรวจรับงานในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ สามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๗ จำนวน ๗,๕๙๓,๒๕๐.๐๐ บาท ในเดือนเมษายน ๒๕๖๘

๘. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๘ ซึ่งประกอบด้วย ๑) วาง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างชั้นที่ ๗ ๒) หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๗ ๓) หล่อบันไดชั้นชั้นดาดฟ้า ๔) หล่อเสารับชั้นถึงเก็บน้ำ ๕) เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๕ ๖) เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๕ ๗) ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๕ ๘) ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๕ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๙) เดินสายไฟภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ ได้ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ และคณะกรรมการตรวจรับ ประชุมเพื่อตรวจรับงานในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ สามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๘ จำนวน ๗,๕๙๓,๒๕๐.๐๐ บาท ในเดือนเมษายน ๒๕๖๘

รวมเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๘ งวด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๕๙๖,๘๐๐.- บาท

๙. ภาพรวมผลการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘)

๑๐. คาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๙ แล้วเสร็จประมาณปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๘

๑๑. งานงวดที่ ๑๐ ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้เมื่อใด เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่ได้ขออนุมัติใช้ระบบงานต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการเสนอขออนุมัติใช้ระบบงานต่าง ๆ แล้ว

ปัญหาอุปสรรคโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวัดชินแห่งชาติ ค.ส.ล. ๗ ชั้น

๑. ผู้รับจ้างขุดพบบ่อพักสายไฟใต้ดินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสถาบันวัดชินแห่งชาติ ซึ่งต้องดำเนินการย้ายสายไฟใต้ดินชั่วคราวบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการ ๑๘๕ วัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ผู้รับจ้างจึงขอยุติงานชั่วคราวจนกว่าการดำเนินการย้ายสายไฟดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

๒. การย้ายแนวบ่อและท่อปฏิกลเดิมซึ่งอยู่ในจุดที่ต้องดำเนินงานก่อสร้าง ต้องดำเนินการย้ายแนวใหม่ เพื่อให้ดำเนินงานก่อสร้างได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาการย้ายแนวบ่อและท่อปฏิกลที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารสถาบันวัดชินแห่งชาติ

๓. ผู้รับจ้างขุดพบบ่อพักสายไฟใต้ดินในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสถาบันวัดชินแห่งชาติ อีก ๑ จุด ซึ่งต้องดำเนินการย้ายสายไฟใต้ดินชั่วคราวบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการ ๕๔ วัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ผู้รับจ้างจึงขอยุติงานชั่วคราวจนกว่าการดำเนินการย้ายสายไฟดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

๓. ผลการจัดเข้า จัดเข้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๓,๓๗๑.๖๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว - ดำ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ และสี จำนวน ๑ เครื่อง โดยคิดค่าบริการดังนี้

๓.๑.๑ เครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ แผ่นละ ๐.๔๕ บาท

๓.๑.๒ เครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ และสี ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ แผ่นละ ๐.๔๕ บาท , ชนิดสี A ๔ แผ่นละ ๓.๒๑ บาท , ชนิดสี A ๓ แผ่นละ ๓.๒๑ บาท

๓.๒ เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว - ดำ - สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยคิดค่าบริการดังนี้

๓.๒.๑ เครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ แผ่นละ ๐.๒๗ บาท

๓.๒.๒ เครื่องถ่ายเอกสารสี แผ่นละ ๒.๖๘ บาท

๓.๒.๓ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนละ ๓,๒๑๐.- บาท

วงเงินงบประมาณค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อ ๓.๑ - ๓.๒) วงเงินทั้งสิ้น ๓๑๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๖๑๒.๗๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)

๓.๓ เช่ารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.๔ เช่าบริการ C Internet ความเร็ว ๑๐๐๐/๕๐๐ Mbps Super Speed Plus Fix ๑ IP ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ ค่าเช่าเดือนละ ๓,๑๙๙.๓๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๓๙๑.๖๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

๓.๕ เช่าเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาเช่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ ค่าเช่าเดือนละ ๑,๒๙๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๘๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๓.๖ ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน ๘ รายการ สำหรับการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ปัญหาอุปสรรค

การขอใช้รถยนต์ของสถาบันฯ อาจส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของสถาบันฯ ซึ่งต้องสำรองไว้รองรับกับกิจกรรมการดำเนินงานภายในสถาบันฯ แม้ว่า โครงการจะประหยัดงบประมาณในส่วนของค่าเช่ารถยนต์ แต่อาจจะทำให้การใช้จ่ายเงินในภาพรวมของโครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด นอกจากนี้ ยังทำให้ภาพรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักอำนวยการสูงกว่าปกติด้วย

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมของโครงการดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้แผนปฏิบัติการโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๙๖ เรื่อง วงเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๓๘,๒๔๕.๘๖ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์)

.....

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(บาท) (6)	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			สรุปผลการดำเนินงาน			
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	มี.ค.				
							0.00	0.00	195,500.00	75,000.00	195,500.00	75,000.00	75,000.00				
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน						1,710,000.00	0.00	0.00	195,500.00	75,000.00	195,500.00	75,000.00	75,000.00	ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน	ดำเนินการตามแผน
1	การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์	1	170	400,000.00	1	400,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	✓			
2	การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางวิทยุชุมชน	1	170	350,000.00	1	350,000.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	✓			
3	การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางวิทยุชุมชน	1	170	300,000.00	1	300,000.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	✓			
4	การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางวิทยุชุมชน	1	170	260,000.00	1	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	✓			
5	การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางวิทยุชุมชน	1	170	400,000.00	1	400,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	✓			

โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยแห่งชาติ ค.ส.ล.7 ชั้น
สถาบันวิจัยแห่งชาติ กระจ่างแห่งชาติ ประมาณ 2568

[illegible]